

工程建设项目招标计划表



招标人	白银市靖会电灌工程管理局		
项目名称	甘肃省靖会大型灌区现代化改造项目勘察设计		
招标内容	甘肃省靖会大型灌区现代化改造项目的初步设计、招标设计、施工图设计、勘察设计等各阶段（除可研设计阶段）的全部勘察设计工作。包括概预算编制、工程建设期间技术服务、建设项目阶段性验收、竣工验收等服务工作。		
估算金额	工程估算总投资额 91014.9 万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2025 年 7 月 11 日		
招标计划发布时间	2025 年 6 月 11 日		
联系人	葛宏雄	联系电话	13649304199
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。



甘肃省重点水利工程前期工作

月报

省水利厅规划计划处

省水利厅规费中心

2025 年 5 月 9 日

为加大全省重点水利项目前期工作协调推进力度，加快前期工作进程，尽快补齐水利基础设施短板，不断完善水网体系，提升水安全保障程度，省水利厅研究决定对纳入国家重点支持项目清单的重点工程和省内重点推进的储备项目前期工作按月开展调度工作。根据 4 月 30 日相关市州和单位报送的进展情况，形成本期月报。

一、列入国家重点支持项目清单的水利工程

我省列入国家重点支持项目清单的水利工程共 18 个，是未来一段时期国家政策、资金集中支持，大力推进的重点工作。其中大型灌区现代化改造项目 14 个，新建大型灌区项目 1 个，新建中型水库项目 3 个；按项目性质分，在建项目 5 个，力争开工项目 5 个，储备项目 8 个。

（一）在建类项目

我省列入项目清单的“在建类”项目共 5 个，分别是景电大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目、靖会大型灌区“十

四五”续建配套与现代化改造项目、红崖山大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目、昌马大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目、山丹县马营河灌区续建配套与现代化改造项目。

目前，5个项目均已开工建设，合计总投资17.66亿元，已落实资金12.69亿元，资金缺口4.97亿元。截止4月底，已完成投资14.07亿元。5个项目已全部完成省水利厅技术审核并报送省发展改革委，正在积极向国家申请落实资金，计划年内完成所有建设任务。

（二）力争开工类项目

我省列入项目清单的“力争开工类”项目共5个，分别是景电灌区现代化改造工程、靖会大型灌区现代化改造项目、讨赖峡水库工程、武都区拱坝河水库项目、礼县永固峡水库项目。今年主要工作任务是集中力量推进前期工作，具备条件后力争早日开工建设。主要资金来源为超长期特别国债资金。

目前，**景电灌区现代化改造工程**基本完成可研报告编制，社会稳定风险评估报告已完成，用地预审及规划选址、水资源供需平衡分析等工程立项前置要件正在同步办理，水保、环评等专题未启动。**靖会大型灌区现代化改造项目**可研报告已完成技术审查，待批复。社会稳定风险评估报告已完成，其它2项专题正在编制报告。**讨赖峡水库工程**可研报告已经过黄委会两次初审，正在进一步修改完善。社会稳定风险评估、文物调查、地震安全评价、地质灾害评估、矿产资源压覆核查等专题报告已完成，剩余8项专题未完成。**武都区拱坝河水库项目**可研报告已完成技术审查。

水工程规划同意书专题报告已完成技术审查，正在进一步修改完善；建设征地移民安置规划大纲、水资源供需平衡分析 2 个专题报告正在送审，其它 11 项专题未完成。**礼县永固峡水库项目**可研报告已完成技术审查。工程停建公告已发布，社会稳定风险评估报告已完成报告编制，正在修改完善；水资源供需平衡分析、水工程规划同意书 2 个专题报告正在送审，其它 8 项专题未完成。

（三）储备类项目

我省列入项目清单的“储备类”项目共 8 个，分别是榆安大型灌区建设工程、盈科大型灌区续建配套与现代化改造项目、山丹县马营河灌区现代化改造工程、民乐县童子坝大型灌区续建配套与现代化改造工程、永昌县东河灌区续建配套与现代化改造项目、民乐县洪水河大型灌区续建配套与现代化改造工程、甘州区大满大型灌区续建配套与现代化改造项目、甘州区西浚大型灌区续建配套与现代化改造项目。按照国家有关要求，储备类项目需经国家发展改革委、水利部同意，在超长期特别国债确有余力的情况下方可开工建设。对于以上 8 个项目，今年主要工作任务是加快推进项目前期工作，充分论证工程必要性和技术经济可行性，具备条件后积极争取国家发展改革委、水利部同意提前实施。

目前，**榆安大型灌区建设工程**可研报告已完成初稿，根据 3 月 11 日水利部水规总院技术咨询反馈意见完成可研报告修改完善。工程水资源供需平衡分析、社会稳定性风险评估 2 个专题报告已完成。用地预审与规划选址意见待自然资源部审批，其它 8 项专题未启动。**盈科大型灌区续建配套与现代化改造项目**可研报告已完成修改，待批复。社会稳定性风险评估报告已备案，其它

2项专题未完成。山丹县马营河灌区现代化改造工程可研报告已完成修改，待批复。社会稳定风险评估报告已备案，水保、环评等专题报告已编制完成待审查批复。民乐县童子坝大型灌区续建配套与现代化改造工程可研报告已完成修改，待批复。社会稳定风险评估报告已备案，水保、环评、洪水影响评价类等专题报告已编制完成待审查批复。永昌县东河灌区续建配套与现代化改造项目可研报告已通过技术复核，待批复。社会稳定风险评估报告已完成备案，水保、环评专题报告正在编制。民乐县洪水河大型灌区续建配套与现代化改造工程可研报告已完成修改，待批复。社会稳定风险评估报告已备案，水保、环评等专题报告已编制完成，待审查批复。甘州区大满大型灌区续建配套与现代化改造项目可研报告已完成修改，待批复。社会稳定风险评估报告已备案，水保、环评等专题报告正在编制。甘州区西浚大型灌区续建配套与现代化改造项目可研报告已完成修改，待批复。社会稳定风险评估报告已备案，水保、环评等专题报告正在编制。

二、省内重点推进的储备项目

除列入国家重点支持项目清单的18个项目外，省水利厅根据国家重点支持项目投向领域，结合项目体量、代表性、示范性和前期工作成熟度，确定将白龙江引水工程等12个项目作为省内重点推进的储备项目，一并对前期工作开展调度管理。主要工作任务是加快推进项目前期工作，提高储备项目质量，对满足条件的储备项目，省水利厅将会同省发展改革委适时向国家有关部委推荐，争取列入新一批国家重点支持项目清单。省内储备项目实行动态调整和末位淘汰制。

（一）大中型引调水（5项）

列入省内储备项目清单的“大中型引调水”项目共5个，分别是白龙江引水工程、临夏州供水保障生态保护水源置换工程、引大延伸增效工程（河西走廊水资源配置一期工程）、陇南市西南部城乡人饮及国家油橄榄基地供水工程、张掖市黑河西总干渠扩建延伸调水工程。

目前，白龙江引水工程可研报告已通过水利部审查并报送国家发展改革委，工程立项前置要件已办理完成，正在推进工程必要性补充论证、深埋隧洞地质勘探和水价分析研究等专项工作。临夏州供水保障生态保护水源置换工程可研报告已完成初稿，正在修改完善。用地预审和规划选址论证、社会稳定风险评估、文物影响评估3个专题报告已完成，其它9项专题报告正在修改完善。引大延伸增效工程（河西走廊水资源配置一期工程）已完成可研报告编制待审查，其它15项专题未完成。陇南市西南部城乡人饮及国家油橄榄基地供水工程已完成可研报告编制待审查，其它15项专题未完成。张掖市黑河西总干渠扩建延伸调水工程已完成可研报告编制待审查，其它8项专题未完成。

（二）中型水库（5项）

列入省内储备项目清单的“中型水库”项目共5个，分别是酒泉市水峡口水库、天水市张家川县花园水库、崆峒水库除险加固工程、金昌市韩家峡水库加高扩容项目、陇南市徽县宋家湾水库工程。

目前，酒泉市水峡口水库项目前期工作已全部完成，于2024年8月28日开工建设，项目总投资6.17亿元，已累计完成投资

1.05 亿元，投资完成率 17%。天水市张家川县花园中型水库已完成可研报告编制待审查，其它 15 项专题未完成。崆峒水库除险加固工程可研报告已批复，大坝安全鉴定、社会稳定风险评估报告已完成，初设报告已批复，其它 4 项专题未完成。金昌市韩家峡水库加高扩容项目可研报告初稿已完成待审查，其它 6 项专题未完成。陇南市徽县宋家湾水库工程鉴于暂无推进计划，根据储备项目动态调整原则，后续月报中予以删除，待前期工作正式启动后，视情况纳入储备项目进行调度。

（三）灌区建设改造（1 项）

列入省内储备项目清单的“灌区建设改造”项目为引洮供水二期配套农业灌溉工程。目前安定区、通渭县、会宁县前期工作已全部完成，已开工建设，其中安定区累计完成投资 0.83 亿元，投资完成率 10.6%，通渭县累计完成投资 1.57 亿元，投资完成率 12.45%，会宁县累计完成投资 3.096 亿元，投资完成率 30.62%。秦安县前期工作已全部完成，正在积极争取建设资金。甘谷县、陇西县已完成可研、初设批复，正在组织招投标。静宁县工程已完成可研批复，正在进行初设报告编制报批工作。

（四）防洪工程（1 项）

列入省内储备项目清单的“防洪工程”项目黄河甘肃段河道防洪治理工程国家发展改革委正在对可研报告进行审批，用地预审及规划选址论证、社会稳定性风险评估、征地移民安置规划大纲、环评、水保等专题已完成，其它 5 项专题未完成。

附件：重点水利项目前期工作预警表